



Από τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ στις αναπλάσεις εδαφών...



Ιούλιος 2004: Φωτιά σε χωματερή, δίπλα σε υπό κατασκευή- Σταθμό Μεταφόρτισης, κάπου στη Δ.Μακεδονία. Ένα χρόνο μετά, η χωματερή αυτή είχε πάψει να χρησιμοποιείται μαζί με άλλες πενήντα, καθώς στις αρχές Ιουλίου του 2005 η ΔΙΑΔΥΜΑ έδωσε σε λειτουργία το Περιφερειακό ΟΣΔΑ.



Σήμερα τα έργα αποκατάστασης στις χωματερές υψηλής επικινδυνότητας έχουν ολοκληρωθεί, δεκαοκτώ μήνες μετά τη διασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ΕΠΠΕΡ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και το τρίτο ΠΕΠ της Δ.Μακεδονίας.



Χρηματοδότηση	Π/Υ	Σύμβαση	Πληρωμές	Πληρ%Σύμβ
ΕΠΠΕΡ I (6 ΧΑΔΑ)	2.266	1.243	1.139	91,60
ΕΠΠΕΡ II (32 ΧΑΔΑ)	6.177	5.745	4.933	85,87
ΠΕΠ ΔΜ (1 ΧΑΔΑ)	437	393	380	96,69
Σύνολο 1 (39 ΧΑΔΑ)	8.880	7.381	6.452	87,41
Λοιποί ΧΑΔΑ (142)	3.769	0	0	
ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ	12.649	7.381	6.452	



Μετά την αποπεράτωση των έργων αποκατάστασης σε όλους τους ΧΑΔΑ υψηλής επικινδυνότητας της Δυτικής Μακεδονίας, η ΔΙΑΔΥΜΑ σχεδιάζει το επόμενο βήμα με στόχο την ανάπλαση και την επανένταξη των χώρων αυτών στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.